

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTÉ TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 167 TEPETZINTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 27,085,923.00

Hoja: 25/07/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio		Término
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO CAMPESINO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ	30167000 1	TEPETZINTLA	23.10	03/06/2019		0.00			1,489,392.31	1,489,392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,314.60	sin movimiento financiero
2019 30 167 0100																																			
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y URSULO GALVAN	30167000 1	TEPETZINTLA	24.72	03/06/2019		0.00			1,487,835.73	1,487,835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,293.94	de 3 sin movimiento financiero
2019 30 167 0101																																			
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000 8	JILITLA	100.00	13/05/2019	20/05/2019	99.56	04/06/2019		49,480.16	49,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,266.88	49,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,266.88	49,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	7.00	
2019 30 167 0102																																			
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167001 3	SAN JOSÉ	100.00	13/05/2019	20/05/2019	99.56	04/06/2019		70,177.60	70,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,875.11	69,875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,875.11	69,875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	10.00	
2019 30 167 0103																																			
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167002 2	CORRAL FALSO	100.00	14/05/2019	27/05/2019	99.56	04/06/2019		104,673.33	104,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,222.15	104,222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,222.15	104,222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	15.00	
2019 30 167 0104																																			
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000 9	LA LAJA	100.00	14/05/2019	20/05/2019	99.56	04/06/2019		42,581.01	42,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,397.47	42,397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,397.47	42,397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	6.00	
2019 30 167 0105																																			
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167001 0	LA LOMA	100.00	15/05/2019	28/05/2019	99.56	04/06/2019		139,169.06	139,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,569.19	138,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,569.19	138,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00	
2019 30 167 0106																																			
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167001 1	MOYUTLA (KILÓMETRO 48)	100.00	16/05/2019	29/05/2019	99.56	04/06/2019		139,169.06	139,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,569.19	138,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,569.19	138,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	20.00	
2019 30 167 0107																																			
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167001 2	LA PEÑA	100.00	16/05/2019	22/05/2019	99.56	04/06/2019		49,480.16	49,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,266.88	49,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,266.88	49,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	7.00	
2019 30 167 0108																																			
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167001 7	TEZITLAL	100.00	16/05/2019	22/05/2019	99.56	04/06/2019		42,581.01	42,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,397.47	42,397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,397.47	42,397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	6.00	
2019 30 167 0109																																			
SO 03 n	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	30167001 1	MOYUTLA (KILÓMETRO 48)	0.00			0.00			455,283.40	455,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DISPENSARIO	1.00	
2019 30 167 0110																																			PERSONA 418.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

SELO DIGITAL: EPwHVrbH3agVm5dTgXGBCxMjtJLduYzRjSApuhIDAre3+Brqb1uRebktlbixT3Lf3RqZTkNtxRVglf9Qj2Uu9dDH6jC9tFx6HoFR7oC+4pdd5Hm4jG6Yq69bc5Ue2ZvicmSbVAKRhxNL55/qr4eQ4w6lawFwy36+YzwsK0=

JOSE LUIS FUENTES CRESCENCIO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma y sello



TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021



CONTRALORIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 167 TEPETZINTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 27,085,923.00

Hoja: 25/07/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																												Unidad de Medida	Aprobadas					
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
SH 02																																		OBRA	10.00					
2019 30 167 0111		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PRIMERA ETAPA		30167000 9	LA LAJA	0.00			0.00			317,348.90	317,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00					
SH 02																																		OBRA	75.00					
2019 30 167 0112		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167000 7	EL HUMO	41.08	07/06/ 2019		0.00			3,640,829.07	3,640,829.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00					
SH 02																																		OBRA	20.00					
2019 30 167 0113		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167001 8	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			973,258.72	973,258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00					
SH 02																																		OBRA	15.00					
2019 30 167 0114		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167000 2	APACHICRUZ	72.45	06/05/ 2019		30.00	21/05/ 2019		729,408.45	729,408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,822.54	218,822.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,822.54	218,822.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00					
SH 02																																		OBRA	30.00					
2019 30 167 0115		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167000 4	COPALTITLA	0.00			0.00			1,458,372.48	1,459,372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00					
SH 02																																		OBRA	10.00					
2019 30 167 0116		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167000 8	JILITLA	0.00			0.00			487,145.00	487,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00					
SH 02																																		OBRA	10.00					
2019 30 167 0117		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167001 3	SAN JOSÉ	0.00			0.00			487,145.00	487,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00					
SH 02																																		OBRA	52.00					
2019 30 167 0118		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167000 6	LA GUÁSIMA	0.00			0.00			2,528,822.88	2,528,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	208.00					
SH 02																																		OBRA	60.00					
2019 30 167 0119		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167000 5	CUAMANCO	0.00			0.00			2,917,675.82	2,917,675.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	240.00					
SH 02																																		OBRA	30.00					
2019 30 167 0120		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167001 5	TECOMATE	46.10	13/06/ 2019		30.00	21/05/ 2019		1,453,538.71	1,453,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,061.61	436,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,061.61	436,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00					
SH 02																																		OBRA	15.00					
2019 30 167 0121		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA		30167001 0	LA LOMA	0.00			0.00			730,201.86	730,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00					

OLGA ISELA GERARDO MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

JOSE LUIS FUENTES CRESCENCIO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

MARIA CONCEPCION INFANTE ROMERO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021

ENRIQUE HERNANDEZ BENTO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
CONTRALORIA MUNICIPAL 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 167 TEPETZINTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 27,085,923.00

Hoja: 25/07/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																																							
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas															
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripcíonde la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas											
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	301670003	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	0.00			0.00			487,145.00	487,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00										
2019	30	167	0122																															PERSONA	40.00										
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	301670001	MOYUTLA (KILÓMETRO 48)	0.00			0.00			487,145.00	487,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	3 de 3									
2019	30	167	0123																															PERSONA	40.00										
UB	01	a		REHABILITACION DEL CAMINO TECOMATE-CUAMANCO	301670005	CUAMANCO	0.00			0.00			636,116.09	636,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.66										
2019	30	167	0126																															PERSONA	2,270.00										
UB	01	a		REHABILITACION DEL CAMINO LAS CAÑAS-TEZITLAL	301670007	TEZITLAL	65.00	01/06/2019		0.00			339,348.55	339,348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.07										
2019	30	167	0127																															PERSONA	2,000.00	sin movimiento financiero									
DI	01			CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DTDF	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00			541,718.46	541,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00										
2019	30	167	0128																															PERSONA	14,736.00										
US	01	a		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00			812,577.69	812,577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00										
2019	30	167	0129																															PERSONA	14,736.00										
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PRIMERA ETAPA	301670008	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			1,456,092.41	1,456,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	46.00										
2019	30	167	0130																															PERSONA	184.00										
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, FORTIN Y SANTA RANA	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00			1,079,852.97	1,079,852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	34.00										
2019	30	167	0131																															PERSONA	136.00										
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA CENTRO, NARANJAL, FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS Y BELLAVISTA	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00			1,079,852.97	1,079,852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	34.00										
2019	30	167	0132																															PERSONA	136.00										
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	301670002	LA PEÑA	0.00			0.00			244,088.12	244,088.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00										
2019	30	167	0133																															PERSONA	20.00										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													26,959,506.58	26,959,506.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,448.49	1,289,448.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AVISO IMPORTANTE:

* No aplica el porcentaje mínimo 14.45%



OLGA SELA GERARDO MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

JOSE LUIS FUENTES CRESCENCIO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma



MARIA CONCEPCION INFANTE ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello



ENRIQUE HERNANDEZ BENITO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello