

Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

30 Veracruz
167 TEPETZINTLA
FISMDF
27,085,923.00

Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa Subprograma Tipo				Presupuesto Autorizado						Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico				Financiero																																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobados						
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO CAMPEÑO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ			30167000 1	TEPETZINTLA	97.00	03/06/ 2019		0.00			1,489,392.31	1,489,392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,314.60					
2019 30 167 0100																																	PERSONA	5,166.00						
SE 02 b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y URSULO GALVAN			30167000 1	TEPETZINTLA	98.00	03/06/ 2019		0.00			1,487,835.73	1,487,835.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,293.94					
2019 30 167 0101																																	PERSONA	5,166.00						
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)			30167000 8	JILITLA	100.00	13/05/ 2019	20/05/ 2019	100.00	04/06/ 2019	09/08/ 2019	49,480.16	49,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.16	49,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.16	49,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	119.00					
2019 30 167 0102																																	PERSONA	119.00						
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)			30167001 3	SAN JOSE	100.00	13/05/ 2019	20/05/ 2019	100.00	04/06/ 2019	09/08/ 2019	70,177.60	70,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,177.60	70,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,177.60	70,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	161.00					
2019 30 167 0103																																	PERSONA	161.00						
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)			30167002 2	CORRAL FALSO	100.00	14/05/ 2019	27/05/ 2019	100.00	04/06/ 2019	09/08/ 2019	104,673.33	104,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,673.33	104,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,673.33	104,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	191.00					
2019 30 167 0104																																	PERSONA	191.00						
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)			30167000 9	LA LAJA	100.00	14/05/ 2019	20/05/ 2019	100.00	04/06/ 2019	09/08/ 2019	42,581.01	42,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,581.01	42,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,581.01	42,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	237.00					
2019 30 167 0105																																	PERSONA	237.00						
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)			30167001 0	LA LOMA	100.00	15/05/ 2019	28/05/ 2019	100.00	04/06/ 2019	09/08/ 2019	139,169.06	139,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,169.06	139,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,169.06	139,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	483.00					
2019 30 167 0106																																	PERSONA	483.00						
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)			30167001 1	MOYUTLA (KILOMETRO 48)	100.00	16/05/ 2019	29/05/ 2019	100.00	04/06/ 2019	09/08/ 2019	139,169.06	139,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,169.06	139,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,169.06	139,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	418.00					
2019 30 167 0107																																	PERSONA	418.00						
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)			30167001 2	LA PEÑA	100.00	16/05/ 2019	22/05/ 2019	100.00	04/06/ 2019	09/08/ 2019	49,480.16	49,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.16	49,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.16	49,480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	42.00					
2019 30 167 0108																																	PERSONA	42.00						
SE 01 j	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)			30167001 7	TEZITLAL	100.00	16/05/ 2019	22/05/ 2019	100.00	04/06/ 2019	09/08/ 2019	42,581.01	42,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,581.01	42,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,581.01	42,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	82.00					
2019 30 167 0109																																	PERSONA	82.00						
SO 03 h	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO			30167001 49	MOYUTLA (KILOMETRO 49)	0.00			0.00			455,283.40	455,283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DISPENSA RIO	1.00						
2019 30 167 0110																																	PERSONA	418.00						

OLGA ISELA GERARDO MORALES
ENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE LUIS FUENTES CRESCENCIO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

MARIA CONCEPCION INFANTE ROMERO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ENRIQUE HERNANDEZ BEN
CONTRALOR MUNICIPA
Nombre, firma y sello

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021**

TESORERIA
MUNICIPAL
tPpgbp0zZ9+/4uMm
2018-2021

CONTRALORIA
MUNICIPAL
2018-2021

SELLO DIGITAL: ob4L3cIN903CvScKv+uNWRTlwOx6fJc+n++CKb0sBXp5qP6EKW2pPFN3vhNx6NFShBMOR3qqid3nZH34Vl+f/sNOvwoAlsZCvtPpgbpozZ9+/4uMmQdOouNvOa+XpSue792VoX8fSypoqNjjq6azwGNgJxXtKfwvTPsMi/O5OGI=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 167 TEPETZINTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 27,085,923.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
Subprograma				Físico		Financiero																																				
Tipo																																										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0111	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PRIMERA ETAPA	30167000 9	LA LAJA	0.00			0.00		317,348.90	317,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00							
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0112	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167000 7	EL HUMO	93.00	07/06/ 2019	46.27	08/08/ 2019		3,640,828.07	3,640,828.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,790.51	1,684,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,790.51	1,684,790.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	75.00							
SH	02																																			2 de 3						
	d																																									
2019	30	167	0113	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167001 8	TIERRA BLANCA	0.00			0.00		1,740,347.77	1,740,347.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	36.00								
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0114	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167000 2	APACHICRUZ	99.80	06/05/ 2019	87.00	21/05/ 2019		729,408.45	729,408.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,621.16	634,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,621.16	634,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00							
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0115	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167000 4	COPALTITLA	92.00	24/06/ 2019	30.00	04/07/ 2019		1,450,141.16	1,450,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,042.35	435,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,042.35	435,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00							
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0116	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167000 8	JILITLA	61.40	02/09/ 2019	0.00			486,120.03	486,120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00								
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0117	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167001 3	SAN JOSÉ	62.20	02/09/ 2019	0.00			486,079.54	486,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00								
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0118	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167000 6	LA GUÁSIMA	80.10	01/07/ 2019	57.76	25/07/ 2019		2,523,765.04	2,523,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,930.50	1,457,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,930.50	1,457,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	52.00							
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0119	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167000 5	CUAMANCO	85.10	02/07/ 2019	54.84	04/07/ 2019		2,908,922.59	2,908,922.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,379.33	1,595,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,379.33	1,595,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	60.00							
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0120	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167001 5	TECOMATE	99.50	13/06/ 2019	72.34	21/05/ 2019		1,453,538.71	1,453,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,549.33	1,051,549.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,549.33	1,051,549.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00							
SH	02																																									
	d																																									
2019	30	167	0121	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	30167001 0	LA LOMA	99.00	08/07/ 2019	85.89	23/07/ 2019		728,970.89	728,970.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,475.08	633,475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,475.08	633,475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00							



OSCA ISIDORO GERARDO MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE LUIS FUENTES CRESCENCIO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

MARIA CONCEPCION INFANTE ROMERO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



ENRIQUE HERNANDEZ BENTO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021

SELLO DIGITAL: ob4L3cIN903CvSckv+uNwRTlW0x6fJcN++CKb0sBXp6PEKW2pPFN3vhNx6NFShBMOr3qqid3nZH34VI+f/sNOwoAlsZCvTtPpgbpzZ9+/4uMmQdOouNvOa+XpSue792VoX8fYspqNjJq6azwgGNjXtKfwvTPsMi/OS06E-2021

TESORERIA
MUNICIPAL
2018-2021

CONTRALORIA
MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 167 TEPETZINTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 27,085,923.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																																			
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
SH	02	d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	301670003	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	10.05	25/09/2019		0.00			487,145.00	487,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00							
2019	30	167		0122																														PERSONA	40.00						
SH	02	d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	301670011	MOYUTLA (KILÓMETRO 48)	28.62	17/09/2019		0.00			487,145.00	487,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00							
2019	30	167		0123																														PERSONA	40.00						
UB	01	a	REHABILITACION DEL CAMINO TECOMATE-CUAMANCO	301670005	CUAMANCO	0.00			0.00			636,116.09	636,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.66							
2019	30	167		0126																														PERSONA	2,270.00						
UB	01	a	REHABILITACION DEL CAMINO LAS CAÑAS-TEZITLAL	301670017	TEZITLAL	99.50	01/06/2019		0.00			339,348.55	339,348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.07							
2019	30	167		0127																														PERSONA	2,000.00						
DI	01		CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DTD	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00			541,718.46	541,718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00						
2019	30	167		0128																														PERSONA	14,736.00						
US	01	a	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	301670001	TEPETZINTLA	65.00	01/04/2019	66.37	03/09/2019			812,577.69	812,577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,383.44	539,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,383.44	539,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00						
2019	30	167		0129																														PERSONA	14,736.00						
SH	02	d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, FORTIN Y SANTA RANA	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00			1,079,852.97	1,079,852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	34.00						
2019	30	167		0131																														PERSONA	136.00						
SH	02	d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA CENTRO, NARANJAL, FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS Y BELLAVISTA	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00			1,079,852.97	1,079,852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	34.00						
2019	30	167		0132																														PERSONA	136.00						
SH	02	d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO SEGUNDA ETAPA	301670012	LA PEÑA	61.48	02/09/2019		0.00			243,543.25	243,543.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00							
2019	30	167		0133																														PERSONA	20.00						
SE	01	b	REHABILITACION DE LAS CALLES ACCESO AL CEMENTERIO, CONSTITUYENTES DE QUERETARO, ACCESO AL TELEBACHILLERATO Y AL CENTRO	301670018	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			689,003.36	689,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	9,562.80							
2019	30	167		0134																														PERSONA	1,718.00						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												26,931,598.3	26,931,598.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,669,483.09	8,669,483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,669,483.09	8,669,483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,669,483.09	8,669,483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AVISO IMPORTANTE:

*No aplica el porcentaje mínimo de AGEF's.



OLGA ISELA GERARDO MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JOSE LUIS FUENTES CRESCENCIO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

MARIA CONCEPCION INFANTE ROMERO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



ENRIQUE HERNANDEZ BENITO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

SELLO DIGITAL: ob4L3clN903CvSckv+uNwRTlwOx6fJcN++CKb0sBXP5qP6EKW2pPFN3vhNx6NFShBMOr3qqid3nZH34VI+f/sNOvvoAlSzcVtPpgbpzoz9+/4uMmQdOouNvOa+XpSue792VoX8fYspqNjjq6azwgGNjxTtkfwvTPsMi/O5OGI=