




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2018 al 30/06/2018


Clave y Nombre de la Entidad: **30 Veracruz**
 Clave y Nombre del Municipio: **167 TEPETZINTLA**
 Fuente de Financiamiento: **FISMOF**
 Presupuesto Autorizado: **23,291,097.00**


Hoja: 1 de 4
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
						Inicio	Término		Inicio	Término																																
SE	01	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES	30167000	COPALTITLA	74.00	2405/2018	0.00																											no se ha efectuado pago alguno								
2018	30	167	0001	4				333,023.09	333,023.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	8,000.00						
SE	01	REHABILITACION DE LA CALLE LAS PALMAS	30167001	TIERRA BLANCA	0.00																																					
2018	30	167	0002	8				172,224.76	172,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	586.00						
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000	TEPETZINTLA	0.00																																					
2018	30	167	0003	1				1,443,031.04	1,443,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	5,166.00					
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000	APACHECRUZ	0.00																																					
2018	30	167	0004	2				138,311.53	138,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	309.00				
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000	AGUSTO GÓMEZ VILLARUEVA	0.00																																					
2018	30	167	0005	3				69,642.08	69,642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	307.00			
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000	COPALTITLA	0.00																																					
2018	30	167	0006	4				103,976.81	103,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	596.00		
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000	CUAMAXCO	0.00																																					
2018	30	167	0007	5				206,980.98	206,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	466.00	
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000	LA GUÁSIMA	0.00																																					
2018	30	167	0008	6				206,980.98	206,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	567.00	
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000	EL HUAYO	0.00																																					
2018	30	167	0009	7				275,650.43	275,650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	1,797.00
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167000	LA LAJA	0.00																																					
2018	30	167	0010	9				69,642.08	69,642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	237.00
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	30167001	TECOATE	0.00																																					
2018	30	167	0011	5				206,980.98	206,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONIA	915.00


 Olegaria Carrido Morales
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

José Luis Fuentes Cres.
 JOSÉ LUIS FUENTES CRESCENCO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma


 Alejandro Osorio Talles
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021


 Enrique Ramírez Benito
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018-2021




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 167 TEPETZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 23,291,097.00

Hoja: 2 de 4
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 01	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS)	301670018	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			234,448.78	234,448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	34.00	
SE 02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	301670007	EL HUJO	59.00	02/05/2018	44.18	15/05/2018			676,668.45	676,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,037.46	299,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,037.46	299,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,787.00	obra en proceso
SE 02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	301670018	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			288,365.42	288,365.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,718.00	
SO 03	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	301670002	APACHICRUZ	0.00			0.00			420,021.63	420,021.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	309.00	
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, FORTIN Y BARRIO POBRE	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00			2,483,526.07	2,483,526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	140.00	
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS Y CENTRO	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00			1,064,930.25	1,064,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670002	APACHICRUZ	0.00			0.00			426,365.55	426,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670003	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	0.00			0.00			426,365.55	426,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670004	COPALTITLA	0.00			0.00			851,800.25	851,800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670005	CUAMAJCO	0.00			0.00			1,702,669.61	1,702,669.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	240.00	
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670006	LA GUÁSHUA	0.00			0.00			1,419,046.50	1,419,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	



[Firma]
 Olegario Morales
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jose Luis Fuentes Cres.

JOSE LUIS FUENTES CRESCENCIO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Alejandro Osorio Tellez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



[Firma]
 Contraloría Municipal
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018-2021


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 167 TEPETZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 23,291,097.00

Hoja: 3 de 4
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
				Físico		Financiero		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fechas reales	%	Inicio		Término	Inicio																									Término			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670007	EL HUJO	0.00		0.00			2,128,104.29	2,128,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	75.00		
2018	30	167	0023																																PERSONA	300.00		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670008	JILITLA	0.00		0.00			426,365.55	426,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	
2018	30	167	0024																																PERSONA	60.00		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670010	LA LOMA	0.00		0.00			426,365.55	426,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	
2018	30	167	0025																																PERSONA	60.00		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670011	KIYUTLA (KILOMETRO 48)	0.00		0.00			568,177.12	568,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
2018	30	167	0026																																PERSONA	60.00		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670012	LA PEÑA	0.00		0.00			142,742.44	142,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2018	30	167	0027																																PERSONA	20.00		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670013	SAN JOSÉ	0.00		0.00			426,365.55	426,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	
2018	30	167	0028																																PERSONA	60.00		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670015	TECOMATE	0.00		0.00			1,702,669.61	1,702,669.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	60.00	
2018	30	167	0029																																PERSONA	240.00		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670018	TIERRA BLANCA	0.00		0.00			1,419,046.50	1,419,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	50.00	
2018	30	167	0030																																PERSONA	200.00		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670029	LA LIMA (CUAMANCO)	0.00		0.00			142,742.44	142,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2018	30	167	0031																																PERSONA	20.00		
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO (1A ETAPA)	301670017	TEZITLAL	0.00		0.00			142,742.44	142,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2018	30	167	0032																																PERSONA	20.00		
UB 01 a	REHABILITACION DEL CAMINO CUAMANCO-CORRAL FALSO (TRAMOS AISLADOS)	301670022	CORRAL FALSO	82.00	24/07/2018	0.00			391,870.04	391,870.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.90	no se ha efectuado pago alguno
2018	30	167	0033																																PERSONA	191.00		



Gerardo Morales
 Gerardo Morales
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jose Luis Fuentes
 JOSE LUIS FUENTES CRESCENCIO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



Alejandro Osorio Tellez
 ALEJANDRO OSORIO TELLEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

[Handwritten signature]
 3

[Handwritten signature]
 Enrique Hernández Benito
 ENRIQUE HERNÁNDEZ BENITO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2018 al 30/06/2018


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 167 TEPETZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 23,291,097.00

Hoja: 4 de 4
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas		
					Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio	Término
UB 01 a	REHABILITACION DEL CAMINO (E.C. ALAZAN-CANQAS)-EL HUVO-LAS CAÑAS (TRAMOS AISLADOS)	301670007	EL HUVO	97.00	17/05/2018		0.00																								KILOMETRO	2.75	no se ha efectuado pago alguno	
2018 30 167 0034																															PERSONA	1,856.00		
UB 01 d	REHABILITACION DE VADO DE CONCRETO	301670010	LA LOMA	75.00	10/05/2018		29.88	01/05/2018																								METRO LINEAL	90.00	obra en proceso
2018 30 167 0035																																PERSONA	483.00	
OU 01	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DDTF	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00																									PROYECTO	1.00	
2018 30 167 0036																																PERSONA	14,736.00	
U3 01 a	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	301670001	TEPETZINTLA	0.00			0.00																									PAGO	1.00	
2018 30 167 0037																																PERSONA	14,736.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

23,291,097.00 23,291,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,273.36 462,273.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,273.36 462,273.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Olga Isela Gerardo Morales
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jose Luis Fuentes Crescencio
 JOSE LUIS FUENTES CRESCENCIO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Alejandro Osorio Téllez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Enrique Hernández Benito
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018-2021

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

TESORERIA
 MUNICIPAL
 2018-2021