

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 167 TEPETZINTLA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDIF
Presupuesto Autorizado: 9,937,442.00

Hoja: 24/10/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inicio	Término	Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SP	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

OLGA ISELA GERARDO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

MARIA CONCEPCION INFANTE ROMERO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ENRIQUE HERNANDEZ BENITO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

SELLO DIGITAL: SOJAggnGEGM/fbvaO8f9qIk4As0ohrBkYFg94U7m4D5gmplSFYQZ5293iD7NmRRxXwr99WwJqymb+I/FPLVMS8vokRruNRJTYbE78yz5ryQLcRn6q6v2/yv+9S4clcxL2ZQy6SchZQkXEBba7AcBVSVCFaHct5cuTGAbMSLs=

30 Veracruz
167 TEPETZINTLA
FORTAMUNDF
9,937,442.00

Hoja: 1
Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico				Financiero																												
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Finanzam-iento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Finanzam-iento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Finanzam-iento	Aportación Municipal		Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
Inicio	Término	%	Inicio	Término																																
EP	01																															PROYECTO	30.00	2 de 2		
2019	30	167	0012	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30167000 1	TEPETZINTLA	100.00	15/01/ 2019	31/03/ 2019	100.00	21/03/ 2019	31/03/ 2019	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	14,736.00
SE	01	b		REHABILITACION DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, GUADALUPE VICTORIA, PEDRO NICOLAS, PROFRA, AGRIPIÑA ORTEGA MELO, ESPERANZA, ALVARO OBERGON, INDEPENDENCIA, INSURGENTES Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	30167000 7	EL HUMO	100.00	01/06/ 2019	30/07/ 2019	84.27	05/08/ 2019		626,666.07	626,666.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,142.81	528,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,142.81	528,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO	8,000.00
2019	30	167	0013																	528,142.81	528,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,142.81	528,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	1,797.00
SE	02	b		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES BASILIO R. MIGUEL Y FERNANDO H. CRISTOBAL	30167000 1	TEPETZINTLA	100.00	13/05/ 2019	26/07/ 2019	99.56	22/05/ 2019		572,810.88	572,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,341.67	570,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,341.67	570,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	514.14
2019	30	167	0014																	570,341.67	570,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,341.67	570,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
UM	02	c		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CAMPO ANTONIO CARVAJAL EN LA COLONIA BELLA VISTA	30167000 1	TEPETZINTLA	100.00	03/06/ 2019	06/07/ 2019	99.49	20/06/ 2019		457,432.07	457,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,110.79	455,110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,110.79	455,110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019	30	167	0015																	455,110.79	455,110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,110.79	455,110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,166.00	

9,926,909.02	9,926,909.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805,264.96	6,805,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805,264.96	6,805,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------

